

华新水泥（秭归）有限公司环境信息公开表

单位基本信息

单位名称	华新水泥（秭归）有限公司	组织机构代码	67039829-X(00)
单位地址	湖北省宜昌市秭归县郭家坝镇	地理位置	东经 110°43'56" 北纬 30°56'27"
法定代表人	杜平	邮政编码	443621
环保负责人	谭翱翔	联系电话	13477115777
行业类别	水泥制造业	电子邮箱	393895805@qq.com
生产周期	330 天	污染源管理级别	国控

单位简介

华新水泥（秭归）有限公司是中国著名水泥企业集团华新水泥股份有限公司旗下子公司之一。公司位于距三峡大坝上游 50 公里左右的湖北省宜昌市秭归县郭家坝镇。

公司日产 4000 吨水泥熟料生产线于 2009 年 6 月 30 日正式点火投产，采用新型干法预分解生产工艺，具备完整的华新现代化技术装备及先进的生产技术。工程自投产以来，已累计生产水泥 180 万吨，年发电量 5000 万度，年处理飘浮物 20 万立方米。秭归公司秉承华新集团的先进企业文化和科学管理模式，遵循以人为本的理念，坚持领先于技术、精细于管理、取胜于质量，追求企业、股东、员工、社会的和谐发展。

公司坚持“低能耗、高环保、高技术、高效益、可持续发展”的质量效益型道路，努力创建绿色环保型企业。于 2010 年 5 月，投资建成一座装机容量为 9000 千瓦低温余热电站，年发电量 5000 万度，每年可节约标煤 1 万吨左右，同时减少 CO2 排放量；同年 5 月，配套建设年处理能力 20 万立方米的日接收处置能力 1000 立方米的水泥窑协同处置三峡水面漂浮垃圾项目，对于解决三峡漂浮物这一世界难题是一条切实可行的路径，该项目被国家科技部列入“十一五”国家科技支撑计划重大项目示范工程。目前，公司在奉节、秭归分别建设了生活垃圾处置项目，该技术通过了湖北省科技厅组织的省级重大科技成果技术鉴定。项目建成后，每小时可以消化 30 吨生活垃圾，一定程度上保障了库区及下游城市的饮水安全。华新水泥（秭归）有限公司已实现由“污染型”向“环保型”的跨越。

华新水泥（秭归）有限公司是三峡库区规模最大、能耗最低、污染最小、物流最便捷、技术含量最高的水泥生产企业。展望未来，秭归公司上下信心百倍，精神振奋，将继续以攻坚克难、拼搏的精神，昂扬的锐气，奋力开创企业美好的明天，为华新的发展壮大和秭归县的经济腾飞作出新的更大的贡献。

生产经营（管理服务）主要内容

项目名称	主要产品及生产规模	生产工艺	排放物种类
4000t/d 水泥熟料新型干法水泥生产线	熟料 135 万吨/年，水泥 115 万吨/年	新型干法工艺	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

废气排放信息（2022 年）

监测单位和方式			湖北千里目检测技术有限公司 自行委托 烟气连续在线监测系统					
执行的排放标准			《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）					
排放方式和排放去向			经布袋除尘器收集后高空集中排放					
废气排放口编号	排放口位置	大气污染物名称	规定排放限值（mg/m ³ ）	2024 年监测情况				全年实际排放浓度（mg/m ³ ）平均值
				第一季度监测实际排放浓度（mg/m ³ ） （监测时间 3 月 14 日-15 日）	第二季度监测实际排放浓度（mg/m ³ ） （监测时间 6 月 13 日-14 日）	第三季度监测实际排放浓度（mg/m ³ ） （监测时间 8 月 22 日-23 日）	第四季度监测实际排放浓度（mg/m ³ ） （监测时间 11 月 19 日-21 日）	
DA002	煤磨烟囱	颗粒物	10	7.7	2.9	8.0	1.3	
DA007	窑头烟囱	颗粒物	20	6.2	4.5	3.4	1.5	
DA008	一号水泥磨烟囱	颗粒物	10	4.8	3.6	3.8	1.6	
DA009	二号水泥磨烟囱	颗粒物	10	2.0	3.5	3.7	1.5	
DA021	一号包装机排气筒	颗粒物	10	3.3	7.3	8.0	1.5	
DA022	二号包装机排气筒	颗粒物	10	5.3	3.5	4.4	1.3	
DA023	三号包装机排气筒	颗粒物	10	3.6	3.2	3.0	1.2	
DA024	四号包装机排气筒	颗粒物	10	7.8	2.5	3.1	1.2	
DA038	窑尾烟囱	颗粒物	20	3.6	3.8	4.7	1.8	
		二氧化硫	50	ND	ND	ND	9	
		氮氧化物	100	93	58	52	22	
		氯化氢	10	0.58	1.3	3.42	0.73	
		汞及其化合物	0.05	0.000171	0.000191	0.0028	0.000901	

		氨	10	6.89	7.24	5.79	6.54	
--	--	---	----	------	------	------	------	--

主要污染物排放总量信息（2024 年）

污染物名称	总量指标 (t/a)	2024 年 1-12 月排放总量 (t/a)
颗粒物	120	10.15
二氧化硫	363	37.25
氮氧化物	1161.6	152.73

噪声排放信息（2024 年）

执行的排放标准		《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008 号				排放方式		无组织排放	
监测单位和方式		湖北千里居检测技术有限公司 自行委托				规定排放限值		昼间≤65 分贝，夜间≤55 分贝	
监测地点	监测时间 (3 月 14 日-15 日)		监测时间 (6 月 13 日)		监测时间 (8 月 22 日)		监测时间 (11 月 19 日)		
	昼间 (分贝)	夜间 (分贝)	昼间 (分贝)	夜间 (分贝)	昼间 (分贝)	夜间 (分贝)	昼间 (分贝)	夜间 (分贝)	
厂界 1#	58	49	56	47	52	46	54	46	
厂界 2#	58	49	57	44	51	47	55	48	
厂界 3#	56	46	56	44	53	47	55	45	
厂界 4#	57	47	57	44	54	46	57	46	

固体（危险）废物排放信息（2024 年）

固体（危险）名称	固废类别	废物代码	产生量 (吨)	转移量 (吨)	贮存量	处置或者 回收情况	危废 管理 计划
废油漆桶	HW49 其他废物	900-041-49	3.4393	3.4393	0	委托处置	管理 计划 电子 版链 接
废电容	HW49 其他废物	900-045-49	0.05	0.05	0	委托处置	管理 计划 电子 版链 接
废弃电池	HW49 其他废物	900-044-49	0.07	0.07	0	委托处置	管理 计划 电子 版链 接
实验室废液	HW49 其他废物	900-047-49	0.0607	0.0607	0	委托处置	管理 计划 电子 版链 接

环境监测信息

监测单位和方式	湖北千里目检测技术有限公司 自行委托	监测点位图	
监测季度报告	2024 年一、二、三、四季度监测报告		

水污染治理设施建设运营信息

治理设施名称	数量	投运日期	处理工艺	设计能力	实际处理量	运行时间	运行情况
厂区污水处理站	1套	2018年5月	二级反渗透处理工艺	400吨/天	吨/天	24小时/天	正常

废气污染治理设施建设运营信息

治理设施名称	数量	投运日期	处理工艺	设计能力	实际处理量	运行时间	运行情况
脱硝系统	1套	2013年11月	H ₂ SNCR脱硝工艺	2000L/H	1000 L/H	24小时/天	正常
窑尾除尘系统	1套	2009年6月	布袋除尘工艺	880000m³/h	620000m³/h	24小时/天	正常
窑头除尘系统	1套	2009年6月	电袋复合除尘工艺	650000m³/h	590000 m³/h	24小时/天	正常



噪声污染治理设施建设运营信息

治理设施名称	投运日期	处理工艺	设计能力	实际处理量	运行时间	运行情况
消音器	2018年6月	降低风机风口、风管风口的空气动力性噪声	减少10分贝	减少7分贝	24小时/天	正常
隔音墙、隔音门	2018年2月	隔档、密闭隔音操作	减少10分贝	减少7分贝	24小时/天	正常
厂区围墙挡音墙	2009年7月	吸声与隔声相结合的复合型声屏障	减少10分贝	减少7分贝	24小时/天	正常



其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	文号	内容说明
--------	--------	---------	----	------

项目环评报告	华新水泥（秭归）有限公司 4000t/a 熟料新型干法水泥生产线项目环境影响报告书		湖北省环保厅（湖北省发展和改革委员会）	鄂环函[2010]97号第140号)	因涉商业秘密和文件太大，需要与单位联系，依申请提供复印件。
环评报告批复文件	关于华新水泥（秭归）有限公司 4000t/a 熟料新型干法水泥生产线项目环境影响报告书的批复		湖北省环保局	鄂环函[2007]346号	因文件太大，需要与单位联系，依申请提供复印件。
治理设施验收意见	脱销	窑尾脱销	宜昌市环保局	1. 宜市环省【2013】320号	因文件太大，需要与单位联系，依申请提供复印件。
	RDF	秭归水泥窑协同处置		2. 宜市环省【2016】10号	
	污泥			3. 宜市环省【2016】10号	
	AFR	华新水泥（秭归）有限公司三峡库区漂浮物处置项目		4. 宜市环省【2009】160号	
排污许可证	湖北省污染物排放许可证		宜昌市生态环境局	91420527670398289W001P	需要与单位联系，依申请提供扫描件。


环境突发事件应急信息

突发环境事件应急预案	已制订《华新水泥（秭归）有限公司突发环境事件应急预案》，并于 2024 年 1 月 22 日
------------	--

	在秭归县环境保护局备案， 备案编号：420527-2024-002-L 附件：《华新水泥（秭归）有限公司突发环境事件应急预案》电子版链接。
环境风险评估情况	
环境风险防范工作开展情况	每年按《华新水泥（秭归）有限公司突发环境事件应急预案》要求开展突发环境事件应急演练。
突发环境事件发生及处置情况	无
落实整改要求情况	无

环境认证信息

认证项目名称	认证单位	认证时间	认证结果	认证文件文号
ISO14001 环境管理体系认证	北京国建联信环境认证中心	2019年度	通过	02319E50339R3M
清洁生产审核	武汉国宇环保	2020年度	通过	秭不国[2020]8号
四大体系审核及低碳产品认证	北京国建联信环境认证中心	2020年度	通过	
四大体系审核及低碳产品认证	北京国建联信环境认证中心	2021年度	通过	
四大体系审核及低碳产品认证	北京国建联信环境认证中心	2022年度	通过	
四大体系审核及低碳产品认证	北京国建联信环境认证中心	2023年度	通过	
四大体系审核及低碳产品认证	北京国建联信环境认证中心	2024年度	通过	



其它环境信息

参加环境污染责任保险情况	无
缴纳排污费（税）情况	2024 年共缴纳环保税 23.25 万元。
履行社会责任情况	公司严格遵守环保法律法规，严格执行国际污染物排放标准，降低污染物排放。
环保方针和年度环保目标及成效	2024 年度环境保护目标及成效：颗粒物排放限值 $10\text{mg}/\text{m}^3$ ，二氧化硫排放限值 $50\text{mg}/\text{m}^3$ ，氮氧化物排放限值 $100\text{mg}/\text{m}^3$ ；公司本年度污染物排放浓度均在目标范围之内，未出现污染物超标现象。
年度资源消耗总量	2024 年耗电 12568.25 万千瓦时，耗水 99.236 万吨。
年度环境违法情况	无
年度环境奖励情况	无

